

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO</b>		 Radicado: <b>20241320136613</b> Fecha: 04-06-2024 Pág. 1 de 4
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021</b>		

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
<b>CONTRATO</b>	X	<b>CONVENIO</b>			
<b>Número:</b>	672	<b>de</b>	2023		
<b>Objeto:</b>					
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION VIAL DE OBRA, PARA IMPLEMENTAR EN LAS INTERVENCIONES A CARGO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL, PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5) Y PROYECTO 7903 (META 1).					
<b>Contratista:</b>	UT SOLUCIÓN FERRETERA PARA COLOMBIA				


INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
<b>Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):</b>	1010	<b>de</b>	OCTUBRE	<b>de</b>	2023
	1011	<b>de</b>	OCTUBRE	<b>de</b>	2023
<b>Fecha aprobación de Pólizas Garantías:</b>		<b>de</b>		<b>de</b>	
<b>Fecha de inicio:</b>	7	<b>de</b>	NOVIEMBRE	<b>de</b>	2023
<b>Duración total del contrato:</b>	SIETE (7) MESES				
<b>Fecha de terminación del contrato:</b>	6	<b>de</b>	JUNIO	<b>de</b>	2024

Prórrogas					
Contrato adicional No.			Tiempo (días calendario)		
1			TRES (3) MESES		
<b>Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:</b>					
6	<b>de</b>	JUNIO	<b>de</b>	2024	

Adiciones	
Contrato adicional No.	Valor (\$)
1	391.854.327
<b>Valor total del contrato: MIL NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE.</b>	
<b>Valor suscrito en números: 1.091.854.327</b>	

Suspensiones					
Contrato adicional No.			Tiempo (días calendario)		
<b>Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:</b>					
	<b>de</b>		<b>de</b>		

Modificaciones	
Cláusula N°	Breve descripción de la modificación

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO</b>		 Radicado: <b>20241320136613</b> Fecha: 04-06-2024 Pág. 2 de 4
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021</b>		

**BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

El contrato estipulo anticipo: SI \_\_\_\_\_ NO X

\*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

<b>Cuenta</b>	<b>Corriente</b>	<b>Número Cuenta:</b>	<b>Banco:</b>
	<b>Ahorros</b>		

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

<b>Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión</b>	
<b>Formato control de seguimiento anticipo*</b>	
<b>Conciliación bancaria</b>	
<b>Extractos bancarios</b>	
<b>Certificación bancaria sobre rendimientos financieros</b>	

\*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo Contrato Inicial % (1)	0%	Valor anticipo contrato inicial (5)	N.A.					
Fecha de desembolso del Anticipo (2)	N.A.	Valor anticipo contrato adiciones (6)	N.A.					
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)	N.A.	Valor total anticipo (7)	N.A.					
% Anticipo de adiciones (4)	N.A.	Saldo pendiente por amortizar (8)	N.A.					
<b>BALANCE GENERAL DEL CONTRATO</b>		<b>Pagos realizados al contratista</b>						
<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>	<b>Concepto (16)</b>	<b>Orden de Pago (17)</b>	<b>Fecha (18)</b>	<b>Valor total factura (19)</b>	<b>Valor amortización anticipo (20)</b>	<b>Valor neto (21)</b>	<b>(%) (22)</b>
Valor inicial del contrato (9)	700.000.000	1er pago	6315	19-ene-24	443.953.945	-	443.953.945	40,66%
Valor de adiciones (10)	391.854.327	2do pago	6988	15-mar-24	254.290.641	-	254.290.641	23,29%
Valor total del contrato (11)	1.091.854.327	3er pago				-	-	0,00%
Valor pagado (12)	698.244.586	4to pago				-	-	0,00%
Valor causado que no se ha pagado (13)	386.463.106					-	-	0,00%
Valor total ejecutado (14)	1.084.707.692					-	-	0,00%
Valor por ejecutar (15)	7.146.635					-	-	0,00%
% total ejecutado:	99,35%					-	-	0,00%
		<b>Totales</b>			698.244.586	-	698.244.586	63,95%

	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO</b>		 Radicado: <b>20241320136613</b> Fecha: 04-06-2024 Pág. 3 de 4
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021</b>		

**RENDIMIENTOS FINANCIEROS (en caso de que se haya pactado anticipo)**

El contrato generó rendimientos: SI \_\_\_\_ No X

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
N.A.			

**Nota:** Remitir las constancias de consignación a Gestión Financiera – Tesorería para su contabilización.

**PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES**

	SI	NO
El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	X	

**ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO**

<b>Estado de avance de la ejecución financiera del contrato a la fecha</b>	<b>99,35%</b>
<b>Formula:</b> Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.	

**VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES**

El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	SI	X	NO	N/A
--	----	---	----	-----


**VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO**

El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones de seguridad en el trabajo mediante el control operacional respectivo.	SI	X	NO	N/A
---	----	---	----	-----

**VERIFICACION DEL MONITOREO DE LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDA EN EL CONTRATO**

El supervisor presenta a continuación la verificación realizada a la Matriz de Riesgos pactada en el contrato.


No. Del Riesgo (igual a la Matriz)	Descripción (igual a la Matriz)	Monitoreo realizado	Evidencia
N.A.			

	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO</b>		 Radicado: <b>20241320136613</b> Fecha: 04-06-2024 Pág. 4 de 4
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021</b>		

<b>ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</b> (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	Problema identificado que afecta la ejecución del contrato	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
N.A.			

¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?	SI		NO	X
¿Por qué?				

RECOMENDACIONES	
1	N.A.
2	
3	

<b>Documento 20241320136613 firmado electrónicamente por:</b>	
<b>RODRIGO ENRIQUE LAMADRID ACOSTA</b>	Profesional Especializado GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA rodrigo.lamadrid@umv.gov.co Fecha firma: 04-06-2024 10:39:38
 5e3c3697895d6befc4b65ffec35578f0a678740b9ff9733cad498a3c82bf3926 Codigo de Verificación CV: a0039 Comprobar desde: <a href="https://www.umv.gov.co/portal/verificar/">https://www.umv.gov.co/portal/verificar/</a>	