

186-1-245

Bogotá D.C. 17 de julio de 2023

Señores.

**FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ.**

**Atn: Dr. SEBASTIÁN SALDARRIAGA RIVERA**

Alcalde

Bogotá D.C

Señores.

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO  
VIAL -UAERMV**

**Atn: JULIO CESAR PINZÓN REYES**

Gerente de proyecto.

Bogotá D.C.

**Referencia:** CONTRATO N° CIN-REGALIAS-161-2022 “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en Bogotá” con código BPIN “2018000050020” FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

**Asunto:** Entrega de contratos según Modificadorio No. 2 del contrato CIN-REGALIAS-161-2022, y respuesta al comunicado 20237020009711 Traslado 20231320063431.

Cordial saludo

Respetados señores:

Con base en el “MODIFICACIÓN No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALIAS-161-2022 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ Y ECOVIAS S.A.S., y la modificación a la **CLAUSULA TERCERA**: “*Modificar en el documento del proceso denominado “ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO REGALÍAS”, el cual hace parte integral del contrato, la **NOTA** establecida en el acápite “2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA”. “Subnumeral 2. Instalación del material granular y del fresado estabilizado en las vías, serán ejecutadas directamente por*

186-1-245

la UAERMV, por un valor aproximado de \$32.927.529.354”, la cual quedará así: **“NOTA:**  
*El alcance de la interventoría objeto del presente proceso, es la siguiente:*

*I. Interventoría:*

- 1. Obras Hidráulicas y Obras Complementarias como muro Gavión.*
- 2. Obras Viales UAERMV*
- 3. Contrato de topografía – Cto 480 de 2022 cuyo objeto es: “Contratar El Servicio De Dos (2) Comisiones Topográficas Para El Acompañamiento, Seguimiento, Control, Medición, Localización Y Replanteo Del Proyecto “Mejoramiento De Vías Terciarias En Bogotá” Del Sistema General De Regalías - SGR Identificado Con Código BPIN 2018000050020*
- 4. Seguimiento al cumplimiento de los indicadores generales del proyecto y realizar los requerimientos necesarios a la UAERMV para el cumplimiento y reporte de los mismos a través de la supervisión de los contratos y actividades contractuales a su cargo. Las actividades de vigilancia y seguimiento contractual, a ejecutar para los contratos señalados con anterioridad no se limitan a los plazos vigentes de ejecución, sino que deberán tener en cuenta los otrosíes y modificaciones respectivas.*

*II. Supervisión - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV del proyecto BPIN 2018000050020* 1. Los demás contratos del proyecto, diferentes a los enunciados en el anterior literal I.

**CLÁUSULA QUINTA:** “Modificar en el documento del proceso denominado **“ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO REGALÍAS”**; el cual hace parte integral del contrato; el capítulo **“ETAPA DE CONSTRUCCIÓN”** numeral **“3.1. ASPECTOS GENERALES”**, en el sentido de eliminar lo estipulado la última viñeta (14). **CLÁUSULA SEXTA:** En virtud de lo estipulado en las cláusulas **CUARTA y QUINTA**, el documento **“ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO REGALÍAS”**; capítulo **“ETAPA DE CONSTRUCCIÓN”** numeral **“3.1. ASPECTOS GENERALES”** quedará así:

*“(…) Las actividades u obras para ejecutar dentro del alcance del proyecto son las indicadas a continuación sin limitarse a estas, de las cuales la INTERVENTORÍA al ser integral deberá realizar la respectiva supervisión y dar estricto cumplimiento a lo estipulado en las normas actuales:*

- Construcción de obras de arte: alcantarillas, cunetas y filtros. Incluye excavaciones y rellenos.*
- Instalación de tubería de alcantarillado de diámetro 36”. Incluye excavaciones y rellenos.*

186-1-245

- *Transporte y disposición de material proveniente de excavación y demolición en botadero certificado.*
- ***El Interventor evaluará el seguimiento al cumplimiento de los indicadores generales del proyecto y realizar los requerimientos necesarios a la UAERMV para el cumplimiento y reporte de los mismos a través de la supervisión de los contratos y actividades contractuales a su cargo, asegurando que las actividades se ejecuten a través de procedimientos confiables, acordes con las mejores prácticas de ingeniería y arquitectura, de manera que la obra sea segura, tanto durante el proceso constructivo, como durante su servicio y además aportará soluciones en el momento en que se presenten dificultades técnicas, administrativas, financieras y ambientales para un buen desarrollo del proyecto.***
- *Box Culvert. Incluye excavaciones, rellenos y obras de concreto reforzado*
- *Conformación de rellenos con material sobrante de excavación.*
- *Excavación Mecánica • Relleno con Recebo común.*
- *Relleno con Base Granular tipo C.*
- *Rodadura en fresado (RAP) estabilizada con Emulsión y cemento.*
- *Gestión de Salud y de seguridad en el trabajo.*
- *Gestión Ambiental PAGA • Señalización Vertical fija.*
- *Certificado de las estampillas de las facturas ya canceladas que se relaciona a continuación.*

Teniendo en cuenta las modificaciones generadas al contrato de interventoría 161 de 2022, las cuales se relacionaron anteriormente (Modificatoria No. 2 del 2 de junio e 2023), y lo solicitado por la UAERMV en el comunicado 20231320063431, donde solicita "(...) radicar ante la UAERMV, el informe por cada uno de los contratos a los cuales se van a realizar la modificación de la cláusula de supervisión. (...)".

En la siguiente tabla se hace la relación de cada uno de los contratos que pasaría a supervisión de la UAERMV, identificando número de contrato, objeto, valor, estado, valores facturados, % de avance y pagos a aprobados.

**INFORME INTERVENTORÍA CONTRATOS A ENTREGAR UAERMV**

No.	CONTRATO / ORDEN DE COMPRA	FECHA CONTRATO / ORDEN	OBJETO	TIPO DE CONTRATO	CONTRATISTA	PLAZO INICIAL	INICIO	FIN	ESTADO	VALOR \$	MODIFICATORIOS	PLAZO FINAL	PLAZO TRANSCURRIDO etapa 1	% AVANCE FISICO EJECUTADO	\$ AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO	PAGOS AUTORIZADOS INTERVENTORÍA	ACTAS PARCIAL / FACTURA / ACTA FINAL	OBSERVACIONES	ANEXOS
1	493	20-03-2022	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020	PRESTACION DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL 4T	15	10/08/2022	20/08/2023	EJECUCIÓN	\$ 512.739.000,00	N/A	15	4,2	4%	\$ 61.269.954,00	11,95%	18 -ago-22 al 30-sep-22 1-oct -22 al 16-dic-22	2,00	*Devolución de facturas, UAERMV no presentó informes mensuales y subsanación de las observaciones realizadas mediante los correos electrónicos del 27-03-2023.  * En el informe se detalla la justificación de la no aprobación de los pagos de Marzo, abril, y Mayo de 2023.	1. CONTRATO ORDEN DE COMPRA 2. ACTA DE INICIO 3. POLIZAS 4. APROBACIÓN DE POLIZAS 5. ACTAS PARCIAL. 6. PAGOS
2	670	30-11-2022	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO, PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020	ORDEN DE COMPRA 100906	TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS	El plazo de ejecución de la orden de compra será de NUEVE (9) MESES. Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato, una vez sea expedido el registro presupuestal (RP) y sea aprobada la garantía de cumplimiento	15/02/2023	15/11/2023	EJECUCIÓN	\$ 27.653.197,59	N/A	El plazo de ejecución de la orden de compra será de NUEVE (9) MESES. Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato, una vez sea expedido el registro presupuestal (RP) y sea aprobada la garantía de cumplimiento	5,1	0	0	0	\$ -	\$ -	*Se realizaron observaciones en la entrega de los equipos el 9 de marzo de 2023. - La UMV, no a entregado la respuesta a las observaciones. - Por lo relacionado anteriormente no se ha liberado el pago al Proveedor.	1. CONTRATO ORDEN DE COMPRA 2. MINUTA DEL CONTRATO 3. ACTA DE INICIO 4. POLIZAS 5. APROBACIÓN DE POLIZAS 6. FICHA TECNICA 7. OBSERVACIONES
3	690	30-12-22	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE AUTODESK: CIVIL 3D PARA EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020.	ORDEN DE COMPRA 100906	MCAD TRAINING & CONSULTING S.A.S	El plazo del contrato será por el término de un (1) mes contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.	10/02/2023	10/03/2023	EJECUCIÓN	\$ 14.620.000,00	N/A	El plazo del contrato será por el término de un (1) mes contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.	1	0%	0	0	\$ -	N/A	* El 09 de marzo de 2023, La interventoría en conjunto con representante de la UAERMV, realiza reunión con el fin de hacer la descarga y entrega de las licencias de civil 3D. No se pudo hacer la descarga de las licencias en razón a que la entidad no tiene definidos los usuarios y tiene cantidad en que equipos se van a descargar estas. El 5 de mayo la UAERMV entrego una parte de la información pero le alata relación d elso equipos donde se realizaría la descarga del programa, y veertificar que le sistema esta funcionando. * Por lo relacionado anteriormente no se ha podido liberar el pago al proveedor. * El acta de inicio no ha cido devuelta por la UAERMV con todas las frmas.	1. CONTRATO ORDEN DE COMPRA 2. ACTA DE INICIO SIN LA TOTALIDAD DE LAS FIRMAS 5. FICHA TECNICA
4	488	20-04-2022	SERVICIO DE LITOGRAFIA Y/O TIPOGRAFIA PARA IMPRESIÓN DE PASACALLES, VALLAS INFORMATIVAS, PIEZAS DE DIVULGACIÓN E IMPRESOS PARA EL PROYECTO. "MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020.	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	GRUPO ARKS PREMIER S.A.S	9	24/08/2022	23/07/2023	EJECUCIÓN	\$ 7.625.000,00	LA UMV NO HA ENTREGADO EL MODIFICATORIO	11	N/A	44,26	\$ 3.375.000,00	44,26%	186-1-167 del 28-11-2022	1	* Interventoría libera pago parcial mediante oficio 186-1-167- 28/12/2022. * Se remite a la UAERMV acta de recibo final y preacta mediante correo electrónico con fecha 28/12/2022. * Corresponde a la UAERMV realizar los trámites al interior de la Entidad para garantizar los giros autorizados por la interventoría. * La documentación se recibió posterior al plazo para radicación y cargue en la plataforma, le corresponde a la UAERMV realizar los trámites de pago para el próximo año. * Entrega de productos a la UAERMV el 26/09/2022	1. CONTRATO ORDEN DE COMPRA 2. ACTA DE INICIO 3. POLIZAS 4. APROBACIÓN DE POLIZAS 5. ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE PRORROGA. 6. ACTAS PARCIAL.
5	520	01-07-2022	SUMINISTRO DE SEÑALES FIJAS VERTICALES Y SEÑALES MÓVILES PARA PMT DE OBRA, PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020.	CONTRATO DE SUMINISTRO	ALIADOS DE COLOMBIA SAS	9	29/08/2022	29/06/2023	SE TERMINO EL TIEMPO CONTRACTUAL	\$ 289.262.290,00		9 MESES	N/A	En verificación	\$ 289.262.290,00	100,00%	\$ -	NO PRESENTARON ACTAS	UAERMV no ha informado a la interventoría y proveedor especificaciones técnicas requeridas para la fabricación (23 -27/09/2022) tampoco se hizo entrega de cronograma con prioridad de fabricación, lo anterior según lo conversado con el Arq. Guillermo Pedraza (UAERMV)	1. ACTA DE MINUTA DE CONTRATO 2. ACTA DE INICIO 3. POLIZAS 4. APROBACIÓN DE POLIZAS 5. ACTA DE SUSPENSIÓN.
6	612	27-09-2022	SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS PARA SER INSTALADOS EN LOS FRENTES DE OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020.	Contrato de Suministro (bolsa de recursos)	UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049	09 MESES y/o hasta agotar el valor del presupuesto del proceso, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de la Orden de Compra, una vez sea expedido el certificado de registro presupuestal y sea aprobada la garantía de cumplimiento	30/09/2022	30/06/2023	Se termino el tiempo contractual y no se ejecuto	\$ 6.772.271.506,00		09 MESES y/o hasta agotar el valor del presupuesto del proceso, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de la Orden de Compra, una vez sea expedido el certificado de registro presupuestal y sea aprobada la garantía de cumplimiento	N/A	0	\$ -	0,00%	\$ -	-	Por solicitud de la UAERMV se suscribió el acta de inicio del contrato.	1. CONTRATO ORDEN DE COMPRA 1.1. MINUTA DEL CONTRATO 2. ACTA DE INICIO 3. POLIZAS 4. APROBACIÓN DE POLIZAS
7	611	5-05-2023	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPO PROPIO DE LA ENTIDAD DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020	ORDEN DE COMPRA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A	El plazo será de NUEVE (9) MESES y/o hasta agotar el presupuesto oficial, lo primero que ocurra.	5/05/2023	4/02/2024	EJECUCIÓN	\$ 536.375.681,00		El plazo será de NUEVE (9) MESES y/o hasta agotar el presupuesto oficial, lo primero que ocurra.	N/A	0,00%	\$ -	-	\$ -	-	Se firmo acta de inicio el 5 de mayo de 2023. A la fecha no se ha autorizado ningun pago. La UAERMV, no a presentado la documentación pertinente para avalar los pagos al proveedor	1. ACTA DE INICIO
8	413	25/01/2022	"ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN (INFORMATIVA Y DE EMERGENCIAS), PARA LOS FRENTES DE OBRA EN VIAS DE SUMAPAZ DEL PROYECTO, "MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020".	COMPRAVENTA	NICOLAS BRACK CASTAÑEDA	2 meses	22/03/2022	23/05/2022	TERMINADO	\$ 1.525.500,00	N/A	2	N/A	100%	\$ 1.525.500,00	100,00%	\$ 1.525.500,00	1	* Interventoría libera pago final mediante oficio 186-1-100 - 29/09/2022. * Recibido el CRP se remite a la UAERMV acta y preacta mediante correo electrónico con fecha 22/12/2022. * Corresponde a la UAERMV realizar los trámites al interior de la Entidad para garantizar los giros autorizados por la interventoría. * Los pagos autorizados que se incluyen en este informe se tuvieron en cuenta para calcular el indicador financiero. * Entrega de productos a la UAERMV el 20/05/2022.	1.IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 2. CONTRATO 3. POLIZAS 4. APROBACIÓN POLIZAS 5. ACTA DE INICIO 6. ACTA DE ENTREGA FINAL 7. ACTA DE RECIBO FINAL
9	490	02/05/2022	ADQUISICIÓN DE TABLETS, ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LOS CAMPAMENTOS DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020	COMPRAVENTA 89169	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A	2 meses	9/06/2022	8/08/2022	TERMINADO	\$ 15.839.682,00	N/A	2	N/A	100%	\$ 15.839.682,00	100,00%	\$ 15.839.682,00	1	* Interventoría libera pago final mediante oficio 186-1-090- 05/03/2022. * Se remite a la UAERMV acta de terminación y recibo mediante correo electrónico con fecha 09/09/2022. * Corresponde a la UAERMV realizar los trámites al interior de la Entidad para garantizar los giros autorizados por la interventoría. * Los pagos autorizados que se incluyen en este informe se tuvieron en cuenta para calcular el indicador financiero. * Entrega de productos a la UAERMV el 28/06/2022.	1. CONTRATO 2. ACTA DE INICIO 3. POLIZAS 4. ACTA DE RECIBO FINAL

No.	CONTRATO / ORDEN DE COMPRA	FECHA CONTRATO / ORDEN	OBJETO	TIPO DE CONTRATO	CONTRATISTA	PLAZO INICIAL	INICIO	FIN	ESTADO	VALOR \$	MODIFICATORIOS	PLAZO FINAL	PLAZO TRANSCURRIDO etapa 1	% AVANCE FÍSICO EJECUTADO	\$ AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO	PAGOS AUTORIZADOS INTERVENTORIA	ACTAS PARCIAL / FACTURA / ACTA FINAL	OBSERVACIONES	ANEXOS
10	492	11/05/2022	"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LOS CAMPAMENTOS DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020."	COMPRAVENTA	ISOMETRISCH S.A.S	2 meses	9/06/2022	8/08/2022	TERMINADO	\$ 28.295.820,00	N/A	2	N/A	100%	\$ 28.295.820,00	100,00%	\$ 28.295.820,00	1	* Interventoría libera pago final mediante oficio 186-1-110- 06/09/2022. * Se remite a la UAERMV acta de recibo final y preacta mediante correo electrónico con fecha 28/09/2022. * Corresponde a la UAERMV realizar los trámites al interior de la Entidad para garantizar los giros autorizados por la interventoría. * Los pagos autorizados que se incluyen en este informe se tuvieron en cuenta para calcular el indicador financiero. * Entrega de productos a la UAERMV el 8/08/2022 y subsanación de no conformidades el 11/08/2022.	1.IDENTIFICAIÓN DEL CONTRATO 2. POLIZAS 3. ACTA DE INCIO 4. ACTA DE RECIBO FINAL
11	486	5/04/2022	ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA RESGUARDO DE ELEMENTOS DE LOS TRABAJADORES Y EQUIPO MENOR, PARA LOS CAMPAMENTOS DE LOS FRENDES DE OBRA EN VÍAS DE SUMAPAZ DEL PROYECTO, "MEJORAMIENTO VÍAS TERCARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 201800005002	COMPRAVENTA	MOSAICO SERVICIOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS	2 meses	30/06/2022	29/08/2022	TERMINADO	\$ 9.067.800,00	N/A	2	N/A	100%	\$ 9.067.800,00	100,00%	\$ 9.067.800,00	1	* Interventoría libera pago final mediante oficio 186-1-128- 06/10/2022. * Se remite a la UAERMV acta de recibo final y preacta mediante correo electrónico con fecha 22/12/2022. * Corresponde a la UAERMV realizar los trámites al interior de la Entidad para garantizar los giros autorizados por la interventoría. * Los pagos autorizados que se incluyen en este informe se tuvieron en cuenta para calcular el indicador financiero. * Entrega de productos a la UAERMV el 26/08/2022.	1.IDENTIFICAIÓN DEL CONTRATO 2. POLIZAS 3. ACTA DE INCIO 4. ACTA DE RECIBO FINAL
12	213	17/01/2022	ADQUISICIÓN DE VOLQUETAS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DE BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020	ORDEN DE COMPRA 84239	NAVITRANS S.A.S	2 meses	9/03/2022	20/10/2022	TERMINADO	\$ 5.182.714.502,00	*17/03/2022 ( Modificación 1). *29/07/2022 (Modificación 2).	7,36	N/A	100%	\$ 5.182.714.502,00	100,00%	\$ 5.182.714.502,00	1	* Interventoría libera pago final mediante oficio 186-1-161- 20/12/2022. * Se remite a la UAERMV acta de recibo final y preacta mediante correo electrónico con fecha 22/12/2022. * Corresponde a la UAERMV realizar los trámites al interior de la Entidad para garantizar los giros autorizados por la interventoría. * Los pagos autorizados que se incluyen en este informe se tuvieron en cuenta para calcular el indicador financiero. * Entrega de productos a la UAERMV el 05/08/2022 Y 20/10/2022.	1. MUNITA 2. CONTRATO 3. POLIZAS 4. APROBACIÓN POLIZAS 5. ACTA DE INCIO 6.MODIFICATORIOS 7. ACTA DE RECIBO FINAL
13	500	3-06-2022	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020, ACUERDO MARCO No "CCE-197-AMP-2021 EVENTO 130529"	COMPRAVENTA 91222	IMPLESEG SAS	2 meses	3/06/2022	8/08/2022	TERMINADO	\$ 4.677.344,00	N/A	2	N/A	100%	\$ 4.677.344,33	100,00%	\$ 4.677.344,33	1	* Interventoría libera pago final mediante oficio 186-1-111- 06/09/2022. * Se remite a la UAERMV acta de recibo final y preacta mediante correo electrónico con fecha 22/12/2022. * Corresponde a la UAERMV realizar los trámites al interior de la Entidad para garantizar los giros autorizados por la interventoría. * Los pagos autorizados que se incluyen en este informe se tuvieron en cuenta para calcular el indicador financiero. * Entrega de productos a la UAERMV el 28/07/2022	1. CONTRATO 1.1 .IDENTIFICAIÓN DEL CONTRATO 2. ACTA DE INCIO 3. POLIZAS 4. APROBACIÓN DE POLIZAS 5. ACTA DE RECIBO FINAL
14	501	3-06-2022	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020, ACUERDO MARCO No "CCE-197-AMP-2021 EVENTO 130533"	COMPRAVENTA 91241	JM GRUPO EMPRES	2 meses	3/06/2022	8/08/2022	TERMINADO	\$ 3.272.328,00	N/A	2	N/A	100%	\$ 3.272.328,00	100,00%	\$ 3.272.328,00	1	* Interventoría libera pago final mediante oficio 186-1-109- 06/09/2022. * Se remite a la UAERMV acta de recibo final y preacta mediante correo electrónico con fecha 22/12/2022. * Corresponde a la UAERMV realizar los trámites al interior de la Entidad para garantizar los giros autorizados por la interventoría. * Los pagos autorizados que se incluyen en este informe se tuvieron en cuenta para calcular el indicador financiero. * Entrega de productos a la UAERMV el 2/08/2022	1. CONTRATO 2. MINUTA CONTRATO 3. POLIZAS 5. ACTA DE INCIO 6. ACTA DE RECIBO FINAL
15	502	3-06-2022	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020, ACUERDO MARCO No "CCE-197-AMP-2021 EVENTO 130536"	COMPRAVENTA 91242	UNION TEMPORAL UT SS 2021- CCENEG-041-01- 2021	2 meses	3/06/2022	26/08/2022	TERMINADO	\$ 4.045.829,00	8/08/2022 (modificación 1)	2,76	N/A	100%	\$ 4.045.829,00	100,00%	\$ 4.045.829,00	1	* Interventoría libera pago final mediante oficio 186-1-163- 22/12/2022. * Se remite a la UAERMV acta de recibo final y preacta mediante correo electrónico con fecha 22/12/2022. * Corresponde a la UAERMV realizar los trámites al interior de la Entidad para garantizar los giros autorizados por la interventoría. * Los pagos autorizados que se incluyen en este informe se tuvieron en cuenta para calcular el indicador financiero. * Entrega de productos a la UAERMV el 26/08/2022	1. CONTRATO 2. MINUTA CONTRATO 3. POLIZAS 4. APROBACIÓN POLIZAS 5. ACTA DE INCIO 6. MODIFICATORIO 7. ACTA DE RECIBO FINAL
16	503	3-06-22	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020, ACUERDO MARCO No "CCE-197-AMP-2021 EVENTO 130540"	COMPRAVENTA 91223	INVERSION Y HOGA	2 meses	3/06/2022	8/08/2022	TERMINADO	\$ 9.402.441,00	N/A	2	N/A	100%	\$ 9.402.440,00	100,00%	\$ 9.402.440,00	1	* Interventoría libera pago final mediante oficio 186-1-108- 06/09/2022. * Se remite a la UAERMV acta de recibo final y preacta mediante correo electrónico con fecha 22/12/2022. * Corresponde a la UAERMV realizar los trámites al interior de la Entidad para garantizar los giros autorizados por la interventoría. * Los pagos autorizados que se incluyen en este informe se tuvieron en cuenta para calcular el indicador financiero. * Entrega de productos a la UAERMV el 28/07/2022	1. CONTRATO 1.1. IDENTIFICAIÓN DEL CONTRATO 3. POLIZAS 4. APROBACIÓN POLIZAS 5. ACTA DE INCIO 6. ACTA DE RECIBO FINAL
17	504	3-06-2022	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020, ACUERDO MARCO No "CCE-197-AMP-2021 EVENTO 130537"	COMPRAVENTA 91237	COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A	2 meses	3/06/2022	8/08/2022	TERMINADO	\$ 19.969.090,00	N/A	2	N/A	100%	\$ 19.969.089,96	100,00%	\$ 19.969.089,96	1	* Interventoría libera pago final mediante oficio 186-1-112- 06/09/2022. * Se remite a la UAERMV acta de recibo final y preacta mediante correo electrónico con fecha 22/12/2022. * Corresponde a la UAERMV realizar los trámites al interior de la Entidad para garantizar los giros autorizados por la interventoría. * Los pagos autorizados que se incluyen en este informe se tuvieron en cuenta para calcular el indicador financiero. * Entrega de productos a la UAERMV el 05/08/2022	1. CONTRATO 1.1 .IDENTIFICAIÓN DEL CONTRATO 1.2 MINUTA DEL CONTRATO 2. POLIZAS 3. ACTA DE INCIO 4. ACTA DE RECIBO FINAL
18	655	4-11-2022	ADQUIRIR LOS SEGUROS TODO RIESGO PARA AMPARAR LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020"	COMPRAVENTA 98674	LA PREVISORA S.A.	160 dias	10/11/2022	18/04/2023	TERMINADO	\$ 96.623.100,00	N/A	160 dias	N/A	100%	\$ 96.623.100,00	100,00%	\$ 96.623.100,00	1	* Interventoría libera pago final mediante oficio 186-1-166- 28/12/2022. * Se remite a la UAERMV acta de recibo final y preacta mediante correo electrónico con fecha 28/12/2022. * Corresponde a la UAERMV realizar los trámites al interior de la Entidad para garantizar los giros autorizados por la interventoría. * La documentación se recibió posterior al plazo para radicación y cargue en la plataforma, le corresponde a la UAERMV realizar los trámites de pago para el próximo año. * Entrega de productos por el proveedor y la UAERMV el 27 y 28/12/2022	1. CONTRATO ORDEN DE COMPRA 1.1. MINUTA DEL CONTRATO 2. ACTA DE INCIO 3. POLIZAS 4. APROBACIÓN DE POLIZAS 5. ACTA DE RECIBO FINAL
19	507	13-06-2022	ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA CAMPAMENTOS Y FRENDES DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO VÍAS TERCARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020.	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	BOGA INGENIERIA SAS	No cuenta con acta de Inicio			SIN INICIAR	\$ 74.265.768,00							\$ -	-	* Link colocado en la comunicación con radicado No. 20221150053611 no permite el acceso al proceso.	1. CONTRATO ORDEN DE COMPRA 1.1. MINUTA DEL CONTRATO 3. POLIZAS

No.	CONTRATO / ORDEN DE COMPRA	FECHA CONTRATO / ORDEN	OBJETO	TIPO DE CONTRATO	CONTRATISTA	PLAZO INICIAL	INICIO	FIN	ESTADO	VALOR \$	MODIFICATORIOS	PLAZO FINAL	PLAZO TRANSCURRIDO etapa 1	% AVANCE FISICO EJECUTADO	\$ AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO	PAGOS AUTORIZADOS INTERVENTORIA	ACTAS PARCIAL / FACTURA / ACTA FINAL	OBSERVACIONES	ANEXOS
20	476	7-02-2022	SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS PORTLAND TIPO I DE USO GENERAL PARA PROYECTO "MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020.	CONTRATO DE SUMINISTRO	COMERCIALIZADORA JUST TIME SAS	No cuenta con acta de Inicio			SIN INICIAR	\$ 322.907.460,00							\$ -	N/A	Link colocado en la comunicación con radicado No. : 20221150014991 no permite el acceso al proceso.	No se tienen documentos
21	523	07-07-2022	"ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR Y CARROTANQUES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020".	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	CONSORCIO MALLA VIAL 22	9			SIN INICIAR	\$ 3.174.946.550,00		9	9				\$ -	N/A	* La interventoría con la proximidad de la fecha de inicio de la etapa de construcción, remitirá para revisión y firma por parte del proveedor/contratista el acta de inicio. Lo anterior con el fin de evitar consumir de manera injustificada el plazo contractual.	No se tienen documentos
22	CTO- 525 de 2022		"ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR Y CARROTANQUES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020".	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	CONSORCIO UNION MALLA VIAL	9			SIN INICIAR	\$ 1.966.340.646,00		9	9				\$ -	N/A	* La interventoría con la proximidad de la fecha de inicio de la etapa de construcción, remitirá para revisión y firma por parte del proveedor/contratista el acta de inicio. Lo anterior con el fin de evitar consumir de manera injustificada el plazo contractual.	No se tienen documentos
23	CTO-545 de 2022		SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL PROYECTO DE "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020.	CONTRATO DE SUMINISTRO	INFRA LOGISTIC GROUP S.A.S				SIN INICIAR	\$ 7.995.700,00				El plazo del contrato será por el término de nueve (9) meses y/o hasta agotar el valor del contrato, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.			\$ -	N/A	* La interventoría luego de revisar la documentación publicada en el SECOP II y con la proximidad de la fecha de inicio de las obras a cargo de la UAERMV, remitirá acta para la firma.	No se tienen documentos
24	649	28-09-2022	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO E INSUMOS PARA DOTACION DE BOTIQUINES PARA EL PROYECTO, MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN BOGOTÁ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020	COMPRAVENTA	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DEL CARIBE SAS				SIN INICIAR	\$ 17.139.570,00				El plazo del contrato será por el término de DOS (2) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución.			\$ -	N/A	* La interventoría luego de revisar la documentación publicada en el SECOP II y con la proximidad de la fecha de inicio de las obras a cargo de la UAERMV, remitirá acta para la firma.	No se tienen documentos
25	672	30-11-2022	ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020	ORDEN DE COMPRA	SOLUTION COPY LTDA				SIN INICIAR	\$ 2.070.646,23							\$ -	N/A	* La interventoría luego de revisar la documentación publicada en el SECOP II y con la proximidad de la fecha de inicio de las obras a cargo de la UAERMV, remitirá acta para la firma.	No se tienen documentos
26	671	30-11-2022	ALQUILER DE VIDEO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020	ORDEN DE COMPRA	Sumimas S.A.S.				SIN INICIAR	\$ 2.821.551,73							\$ -	N/A	* La interventoría luego de revisar la documentación publicada en el SECOP II y con la proximidad de la fecha de inicio de las obras a cargo de la UAERMV, remitirá acta para la firma.	No se tienen documentos
27	687	09-2022	CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y ALQUILER DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACION PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020.	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERNEXA S.A				SIN INICIAR	\$ 387.661.445,00				El plazo de ejecución del contrato será por el término de DIEZ (10) MESES a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.			\$ -	N/A	* La interventoría luego de revisar la documentación publicada en el SECOP II y con la proximidad de la fecha de inicio de las obras a cargo de la UAERMV, remitirá acta para la firma.	1. ACTA DE MINUTA SIN FIRMA
28	485	29-03-2022	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA SIN ARMA Y SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPO UBICADOS EN LOS FRENTES DE OBRA, DE PROPIEDAD Y/O ARRENDADA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020.	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA.				SIN INICIAR	\$ 561.119.319,00							\$ -	N/A	* La interventoría con la proximidad de la fecha de inicio de la etapa de construcción, remitirá para revisión y firma por parte del proveedor/contratista el acta de inicio. Lo anterior con el fin de evitar consumir de manera injustificada el plazo contractual.	No se tienen documentos
29	477	9-02-2022	SUMINISTRO DE EMULSIONES ASFÁLTICAS (CRL-0 - CRL-1) PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020."	CONTRATO DE SUMINISTRO	CI MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1A S.A. EN REORGANIZACION CI MULTINSA 1ª				SIN INICIAR	\$ 1.315.555.192,00							\$ -	N/A	* La interventoría con la proximidad de la fecha de inicio de las obras de colocación de material de reciclado, remitirá para revisión y firma por parte del proveedor/contratista el acta de inicio del contrato de suministro de emulsión. Lo anterior con el fin de evitar consumir de manera injustificada el plazo contractual.	No se tienen documentos

186-1-245

Adicionalmente se anexan cada uno de los informes de los contratos que están en ejecución y terminados, donde se detalla los aspectos más relevantes de cada uno de los contratos y los documentos contractuales de cada uno de ellos.

En el siguiente Link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1Vk0N0ejFBnar9ZwHlruITU8XKzlpC60S?usp=sharing> se encuentran los informes, con sus respectivos anexos.

Atentamente,



**Ermy A. Hurtado R.**

Directora de Interventoría

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS  
Nelson Estrada – Profesional Infraestructura FDRS.

Anexos: (Informes y anexos) link <https://drive.google.com/drive/folders/1Vk0N0ejFBnar9ZwHlruITU8XKzlpC60S?usp=sharing>.