

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ</p> <p>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</p>	ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-031	VERSIÓN: 07
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2020	

ACTA N° 12 DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

CONTRATO No.	525 del 19 de mayo de 2023 – Orden de compra No. 109700
OBJETO:	SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS DE USO GENERAL, CEMENTO TIPO ART Y ADITIVOS PARA CONCRETO, PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5) Y PROYECTO 7903 (META 1).
PROCESO DE SELECCIÓN:	CCE-255-AMP-2021 Tienda Virtual Evento de cotización 9769 Solicitud # 187837.
CONTRATISTA:	INVESAKK S.A.S.
NIT o C.C.:	802.014.471-6
REPRESENTANTE LEGAL:	SAMIR KUZMAR KHALILIA
C.C.:	79.601.535
INTERVENTOR(A):	No aplica.
NIT o C.C.:	No aplica.
REPRESENTANTE LEGAL:	No aplica.
SUPERVISOR (A):	ALFONSO MONTALVO NAVARRO
C.C.	79.263.307
COORDINADOR:	No aplica.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Ocho (08) meses
FECHA DE INICIO:	24 de mayo de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 de enero de 2024
PRORROGAS:	Dos (2) meses y siete (7) días calendario.
SUSENSIONES:	No aplica.
FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACIÓN:	30 de marzo de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Mil seiscientos cuarenta y cinco millones seiscientos cincuenta y cinco mil novecientos cuarenta y seis pesos M/CTE. (\$1.645.655.946).
CDP No.:	666 del 8 de mayo de 2023 667 del 8 de mayo de 2023
CRP No.:	697 del 23 de mayo de 2023 698 del 23 de mayo de 2023
VALOR ADICIÓN:	No aplica.
CDP No.:	No aplica.
CRP No.:	No aplica.
VALOR REAJUSTES:	No aplica.
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	Mil seiscientos cuarenta y cinco millones seiscientos cincuenta y cinco mil novecientos cuarenta y seis pesos M/CTE. (\$1.645.655.946).
VALOR DEL ANTICIPO:	No aplica.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MUNICIPALIDAD</small> <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-031	VERSIÓN: 07
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2020	

En la ciudad de Bogotá D.C.; se reunieron: **GIACOMO SANTIAGO MARCENARO JIMÉNEZ** ordenador del gasto por delegación, **ALFONSO MONTALVO NAVARRO**, Supervisor por parte de la UAERMV y **SAMIR KUZMAR KHALILIA**, representante legal de **INVESAKK S.A.S** Contratista; con el fin de suscribir acta de liquidación del contrato anteriormente citado.

A continuación, se relaciona el estado financiero y legal del contrato que con la presente acta se da por liquidado.

ESTADO FINANCIERO DEL ANTICIPO:

VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR NO AMORTIZADO DEL ANTICIPO:	N/A

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$1.645.655.946,0)
VALOR ADICIONES AL CONTRATO:	NO APLICA.
VALOR REAJUSTES AL CONTRATO	NO APLICA.
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$1.645.655.946,0)
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO:	MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. (\$ 1.569.338.920)
VALOR ACTAS CANCELADAS	MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. (\$ 1.569.338.920)
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA SIN REAJUSTES:	NO APLICA.
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE REAJUSTES:	NO APLICA.
VALOR NO AMORTIZADO DEL ANTICIPO	NO APLICA.
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE RETENCIÓN EN GARANTÍA	NO APLICA.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL</small>	ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-031	VERSIÓN: 07
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2020	

VALOR TOTAL POR PAGAR AL CONTRATISTA CON ACTA DE LIQUIDACIÓN	NO APLICA.
VALOR DEL CONTRATO SIN EJECUTAR:	SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL VEINTISÉIS PESOS M/CTE. (\$ 76.317.026)*

***Nota1:** El saldo sin ejecutar obedece a que la contratación del suministro de cemento gris de uso general, cemento tipo art y aditivos para concreto objeto del contrato, se realizó a monto agotable, mediante el sistema de precios unitarios adjudicados para cada ítem, de acuerdo con las cantidades debidamente suministradas. Así las cosas, del valor contratado: MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$1.645.655.946,00) se fue descontando el valor de los suministros realizados durante la ejecución del contrato, quedando un saldo de SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL VEINTISÉIS PESOS M/CTE. (\$76.317.026), que no se ejecutó en razón a que no fue requerido un suministro que correspondiera a un valor igual o menor que permitiera su ejecución, situación que no afectó la ejecución del contrato.

OTROSÍES, CONTRATOS ADICIONALES Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES SUSCRITOS CON EL CONTRATISTA

Nº y tipo de documento	Fecha de suscripción	Objeto
MODIFICACION Nº1 DE ORDEN DE COMPRA	29 de mayo del 2023	Aclaración fecha de vencimiento de orden de compra teniendo en cuenta acta de inicio que establece como fecha de inicio del contrato el 24/05/2023 y fecha final al 23/01/2024
PRORROGA Nº1	18 de enero de 2024	Las partes convienen prorrogar el plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 109700 (Contrato No. 525 de 2023) hasta el 30 de marzo de 2024, con el fin de ejecutar el presupuesto asignado, y garantizar el suministro de cemento gris de uso general, cemento tipo art y aditivos para concreto, con el fin de continuar con las intervenciones viales en cumplimiento de sus funciones y actividades misionales de la UAERMV.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL:

No. de Acta	Fecha	Tipo de Acta	Valor del Acta	Amortización del Anticipo (%)	Rete Garantía	Valor pagado
					(%)	
02	5 de julio de 2023	RECIBO PARCIAL	\$190.390.505	0	0	\$ 190.390.505



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MAYORÍA
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

CÓDIGO: GCON-FM-031

VERSIÓN: 07

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2020

03	1 de agosto de 2023	RECIBO PARCIAL	\$ 173.158.021	0	0	\$ 173.158.021
04	1 de septiembre 2023	RECIBO PARCIAL	\$ 136.751.164	0	0	\$ 136.751.164
05	6 de octubre de 2023	RECIBO PARCIAL	\$ 73.359.931	0	0	\$ 73.359.931
06	3 de noviembre de 2023	RECIBO PARCIAL	\$ 146.342.626	0	0	\$ 146.342.626
07	5 de diciembre de 2023	RECIBO PARCIAL	\$233.840.183	0	0	233.840.183
08	4 de enero de 2024	RECIBO PARCIAL	\$153.952.881	0	0	153.952.881
09	2 de febrero de 2024	RECIBO PARCIAL	\$154.311.762	0	0	154.311.762
10	1 de marzo de 2024	RECIBO PARCIAL	\$127.680.891	0	0	127.680.891
11	3 de abril de 2024	RECIBO FINAL	\$179.550.956	0	0	179.550.956
Valor total actas de recibo parcial						\$ 1.569.338.920

ORDENES DE PAGO:

No.	Orden de pago No.	Fecha (dd/m/año)	Valor
01	2784	01 de agosto de 2023	\$ 34.270.291
02	2785	01 de agosto de 2023	\$ 156.120.214
03	3240	22 de agosto de 2023	\$ 31.168.444
04	3241	22 de agosto de 2023	\$ 141.989.577
05	3798	21 de septiembre de 2023	\$ 24.615.210
06	3799	21 de septiembre de 2023	\$ 112.135.954
07	4780	9 de noviembre de 2023	\$ 73.359.931
08	5461	15 de diciembre de 2023	\$ 126.586.124
09	5462	15 de diciembre de 2023	\$ 19.756.502
10	5531	20 de diciembre de 2023	\$ 233.840.183
11	6369	01 de febrero de 2024	\$ 153.952.881
12	6825	21 de febrero de 2024	\$ 154.311.762
13	6991	15 de marzo de 2024	\$ 127.680.891
14	7086	03 de mayo de 2024	\$ 179.550.956
Valor total órdenes de pago			\$ 1.569.338.920

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>BOGOTÁ</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-031	VERSIÓN: 07
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2020	

INFORMES DE SUPERVISIÓN:

No. de informe	Período	Fecha (dd/mm/aaaa)
01	24 de mayo al 30 de junio de 2023.	14 de julio de 2023
02	1 al 31 de julio de 2023.	10 de agosto de 2023
03	1 al 31 de agosto de 2023	12 de septiembre 2023
04	1 al 30 de septiembre de 2023.	30 de octubre de 2023
05	1 al 31 de octubre de 2023	04 de diciembre de 2023
06	1 al 30 de noviembre de 2023.	13 de diciembre de 2023
07	1 al 31 de diciembre de 2023	11 de enero de 2024
08	1 al 31 de enero de 2024	17 de febrero de 2024
09	1 al 29 de febrero de 2024	12 de marzo de 2024
10	1 al 30 de marzo de 2024	10 de abril de 2024

ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA:

N° de Acta	Fecha de suscripción	Tipo de Acta
01	24 de mayo 2023	INICIO DEL CONTRATO 525 DE 2023
02	5 de julio de 2023	RECIBO PARCIAL
03	1 de agosto de 2023	RECIBO PARCIAL
04	1 de septiembre 2023	RECIBO PARCIAL
05	6 de octubre de 2023	RECIBO PARCIAL
06	3 de noviembre de 2023	RECIBO PARCIAL
07	5 de diciembre de 2023	RECIBO PARCIAL
08	4 de enero de 2024	RECIBO PARCIAL
09	2 de febrero de 2024	RECIBO PARCIAL
10	1 de marzo de 2024	RECIBO PARCIAL
11	3 de abril de 2024	RECIBO FINAL

GARANTÍAS:

Iniciales

Amparo	N° Póliza	Valor	Vigencia	Compañía aseguradora

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL</small>	ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-031	VERSIÓN: 07
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2020	

Cumplimiento	BQ-100069699	\$164.565.594,60	19/05/2023 – 24/07/2024	SEGUROS MUNDIAL S.A
Calidad y correcto funcionamiento	BQ-100069699	\$164.565.594,60	19/05/2023 – 24/07/2024	SEGUROS MUNDIAL S.A

Prorroga No.1

Amparo	N° Póliza	Valor	Vigencia	Compañía aseguradora
Cumplimiento	BQ-100069699 Anexo 1	\$164.565.594,60	18/01/2024 – 30/10/2024	SEGUROS MUNDIAL S.A
Calidad y correcto funcionamiento.	BQ-100069699 Anexo 1	\$164.565.594,60	18/01/2024 – 30/10/2024	SEGUROS MUNDIAL S.A

RELACIÓN DE ACCIONES LEGALES:

Clase	Etapas procesal	Fecha	Despacho	N° de Expediente
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

SANCIONES:

Resolución N°	Objeto	Fecha
N/A	N/A	N/A

RECIBO DE DOCUMENTOS:

Se deja constancia que el contratista hace entrega al Supervisor de la UAERMV, de los siguientes documentos:

Tipo de documento	Número de folios	Descripción	Fecha de suscripción
N/A	N/A	N/A	N/A

CONSTANCIAS DE LAS PARTES

1. Con la suscripción de la presente acta, se manifiestan las partes, de conformidad con lo estipulado en el **CONTRATO No. 525 del 19 de mayo de 2023 – Orden de compra No. 109700**, así:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>BOGOTÁ</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-031	VERSIÓN: 07
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2020	

2. Que los bienes, fueron entregados por el CONTRATISTA y recibidos por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, a través del ingeniero ALFONSO MONTALVO NAVARRO en calidad de supervisor nombrado para la liquidación, quien, una vez revisado el expediente contractual pudo determinar que los bienes objeto del contrato fueron recibidos a entera satisfacción por la Entidad.
3. Que en la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN están incluidos todos los valores correspondientes al **CONTRATO No. 525 del 19 de mayo de 2023 – Orden de compra No. 109700**.
4. Que el CONTRATISTA manifiesta que la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra de la UAERMV en relación con el **CONTRATO No. 525 del 19 de mayo de 2023 – Orden de compra No. 109700** y la presente liquidación.
5. Que la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN, no exime al CONTRATISTA y al SUPERVISOR de los compromisos contractuales pactados y aceptados mediante el **CONTRATO No. 525 del 19 de mayo de 2023 – Orden de compra No. 109700** y de las acciones civiles y penales por las acciones u omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución Nacional y de conformidad con los Artículos 51, 52 y 53 de la Ley 80/1993 y demás normas concordantes y afines.
6. Que se solicitará al Proceso de Gestión Financiera la anulación del saldo correspondiente a la suma de SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL VEINTISÉIS PESOS M/CTE. (\$76.317.026) suma no ejecutada del contrato, correspondiente al CRP No.698 del 23 de mayo de 2023.
7. Que el Supervisor del contrato deja constancia que verificó durante toda la ejecución del contrato el cumplimiento de las obligaciones del contratista, con todos los trabajadores involucrados en el desarrollo del contrato, frente a los aportes a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aporte a las cajas de compensación familiar, ICBF y Sena, cuando a ello hubiere lugar.
8. Que teniendo en cuenta que el objeto del contrato y las obligaciones se cumplieron en su totalidad y en forma satisfactoria, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto por la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
9. Que la liquidación del contrato no releva al contratista, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL</small>	ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-031	VERSIÓN: 07
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2020	

10. Que las partes manifiestan que es cierta y precisa la información, constancias y declaraciones efectuadas en el presente documento; por lo inscrito se declaran a paz y salvo y renuncian a presentar reclamaciones.

Para constancia de lo anterior, se firma a los

GIACOMO SANTIAGO LEOPOLDO MARCENARO JIMENEZ
 Firmado digitalmente por
 GIACOMO SANTIAGO LEOPOLDO
 MARCENARO JIMENEZ
 Fecha: 2024.10.30 16:43:36 -05'00'

GIACOMO SANTIAGO MARCENARO JIMÉNEZ
ORDENADOR DEL GASTO UAERMV



ALFONSO MONTALVO NAVARRO.
SUPERVISOR


SAMIR KUZMAR KHALILIA
R.L DE INVESAKK S.A.S.
CONTRATISTA

Proyectó: Leidy Sanabria – Contratista Gerencia de Producción
 Revisó: Carlos López – Contratista Oficina Jurídica
 Revisó: Martha León Sánchez/ Contratista/Gerencia Contratos
 Revisó: Lizeth Andrea Martínez /Contratista/Gerencia Contratos
 Revisó: Mónica Johanna Hernández Peraza / Gerente Contratos
 Revisó: Martha Corso Prada/ Presupuesto