
	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		 Radicado: 20241320153843 Fecha: 27-06-2024 Pág. 1 de 5
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO	X	CONVENIO			
Número:	672	de	2023		
Objeto:					
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION VIAL DE OBRA, PARA IMPLEMENTAR EN LAS INTERVENCIONES A CARGO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL, PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5) Y PROYECTO 7903 (META 1).					
Contratista:	UT SOLUCIÓN FERRETERA PARA COLOMBIA				



INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	1010	de	OCTUBRE	de	2023
	1011	de	OCTUBRE	de	2023
	364	de	MARZO	de	2024
	365	de	MARZO	de	2024
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:		de		de	
Fecha de inicio:	7	de	NOVIEMBRE	de	2023
Duración total del contrato:	SIETE (7) MESES				
Fecha de terminación del contrato:	6	de	JUNIO	de	2024

Prórrogas					
Contrato adicional No.			Tiempo (días calendario)		
	1		TRES (3) MESES		
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:					
	6	de	JUNIO	de	2024

Adiciones	
Contrato adicional No.	Valor (\$)
1	391.854.327
Valor total del contrato: MIL NOVENTAY UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE.	
Valor suscrito en números: 1.091.854.327	

Suspensiones					
Contrato adicional No.			Tiempo (días calendario)		
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:					
		de		de	

Modificaciones	
Cláusula N°	Breve descripción de la modificación

	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		 Radicado: 20241320153843 Fecha: 27-06-2024 Pág. 2 de 5
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

El contrato estipulo anticipo: SI _____ NO X

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación



Cuenta	Corriente	Número Cuenta:	Banco:
	Ahorros		

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	
Formato control de seguimiento anticipo*	
Conciliación bancaria	
Extractos bancarios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros	

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo Contrato Inicial % (1)	0%	Valor anticipo contrato inicial (5)	N.A.						
Fecha de desembolso del Anticipo (2)	N.A.	Valor anticipo contrato adiciones (6)	N.A.						
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)	N.A.	Valor total anticipo (7)	N.A.						
% Anticipo de adiciones (4)	N.A.	Saldo pendiente por amortizar (8)	N.A.						
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		Pagos realizados al contratista							
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de Pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	(%) (22)	
Valor inicial del contrato (9)	700.000.000	1er pago	6315	19-ene-24	443.953.945	-	443.953.945	40,66%	
Valor de adiciones (10)	391.854.327	2do pago	6988	15-mar-24	254.290.641	-	254.290.641	23,29%	
Valor total del contrato (11)	1.091.854.327	3er pago	1570	11-jun-24	354.707.692	-	354.707.692	32,49%	
Valor pagado (12)	1.084.707.692		1568	11-jun-24	30.000.000	-	30.000.000	2,75%	
Valor causado que no se ha pagado (13)	-		7148	11-jun-24	1.755.414	-	1.755.414	0,16%	
Valor total ejecutado (14)	1.084.707.692					-	-	0,00%	
Valor por ejecutar (15)	7.146.635					-	-	0,00%	
% total ejecutado:	99,35%					-	-	0,00%	
		Totales				1.084.707.692	-	1.084.707.692	99,35%

	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		 Radicado: 20241320153843 Fecha: 27-06-2024 Pág. 3 de 5
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		

SEGUIMIENTO ANTICIPO

En caso de que el contrato si estipulo anticipo, diligenciar la siguiente información:

Cuenta	Corriente		Ahorros		Número Cuenta:	Banco:
--------	-----------	--	---------	--	----------------	--------

El contrato generó rendimientos financieros: SI ____ No X

Periodo de generación de rendimientos financieros (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos Financieros	Fecha de consignación de rendimientos Financieros	Anexa recibo



APORTES PARAFISCALES

El Supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y cuando haya lugar a los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley, todo lo cual consta en las copias de los formularios de aportes presentados por éste o en la certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato y que forman parte integral del presente documento. Si el pago no se realizó o no se liquidó correctamente, entonces el interventor deberá informarlo, con el fin de reportarlo a las respectivas Entidades. Cuando el contratista es persona natural se verificarán sus pagos.	SI	NO
	X	

Personas Jurídicas			
	APLICA	NO APLICA	¿Se anexa?
Certificación del Revisor Fiscal o del Representante Legal	X		Si <u>X</u> No ____

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO

Estado de avance de la ejecución financiera del contrato a la fecha	99,35%
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		 Radicado: 20241320153843 Fecha: 27-06-2024 Pág. 4 de 5
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y SATISFACCIÓN		
El Supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las especificaciones técnicas y de calidad del bien, obra o servicio y lo recibió a satisfacción, tal como consta en el formato de verificación especificaciones técnicas y en el Ingreso al Almacén en caso que aplique o en las actas de seguimiento.	SI	NO
	X	

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES					
El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	SI	X	NO		N/A



VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones de seguridad en el trabajo mediante el control operacional respectivo.	SI	X	NO		N/A

VERIFICACION DEL MONITOREO DE LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	
El supervisor presenta a continuación la verificación realizada a la Matriz de Riesgos pactada en el contrato.	

No. Del Riesgo (igual a la Matriz)	Descripción (igual a la Matriz)	Monitoreo realizado	Evidencia
N.A.			

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	Problema identificado que afecta la ejecución del contrato	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
	N.A.		

¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?	SI		NO	X
¿Por qué?				

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		 Radicado: 20241320153843 Fecha: 27-06-2024 Pág. 5 de 5
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA					
Calificación del Bien:	Sobresaliente (Califique entre 4,6 y 5,0)	Satisfactorio (Califique entre 4,0 y 4,5)	Aceptable (Califique entre 3,0 y 3,9)	Deficiente (Califique entre 2,0 y 3,0)	Inaceptable (Califique entre 1,0 y 1,9)
Oportunidad en la entrega final del bien o el servicio	5				
Calidad de los bienes o servicio suministrados por el Contratista	5				
Oportunidad en la presentación de informes, facturas y demás documentos requeridos por la supervisión	5				
Cumplimiento Real de los tiempos establecidos en la ejecución del Contrato, respecto al cronograma establecido.	5				
Valores agregados ofrecidos por el Contratista	5				
Impacto del bien o servicio suministrado por el contratista	5				
Se hará efectivas Pólizas/Multas	SI			NO	X
¿Por qué?					

RECOMENDACIONES	
1	N.A.
2	
3	

Documento 20241320153843 firmado electrónicamente por:	
RODRIGO ENRIQUE LAMADRID ACOSTA	Profesional Especializado GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA rodrigo.lamadrid@umv.gov.co Fecha firma: 27-06-2024 15:17:50
 4a27ab20b97285d8af51c69e5e5405114b2e721258829c896a3ba6fb84de50d5 Código de Verificación CV: a7105 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/	